



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 03
(AGO/23 - SET/24)**

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA: VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 05/02/2024

Item	Descrição	Anual		Progresso anual																													
		Progresso anual acumulado até 05- 02-2024	%	set/23		out/23		nov/23		dez/23		jan/24		fev/24		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24					
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin				
11	SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-480)																																
11.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														
11.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																														

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.