

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 04 (OUT/24 - SET/25)																													
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA DATA DE ATUALIZAÇÃO:			MT-246 VIA BRASIL MT-246 12/09/2025																										
Item	Descrição	Anual		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25			
		Progresso anual acumulado até 12- 09-2025		1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin		
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,066 (MT-246)																												
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	8%																										
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	12%																										
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)																												
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	25%																										
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	27%																										
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
2.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)																												
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
3.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)																												
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	6%																										
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	30%																										
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
4.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-358)																												
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
5.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-358)																												
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
6.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-358)																												
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	8%																										
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
7.8	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-358)																												
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	32%																										
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
8.7	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO	Acumulado Realizado	95%																										