CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
		Progresso anual acumulado até 12-06-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,066 (MT-246)**																									
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
1.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)**																									
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
2.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 12-06-2026		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)**																									
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)**																									
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
4.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 12-06-2026		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-358)**																									
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-358)**																									
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
6.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-358)**																									
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 12-06-2026		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-358)**																									
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
8.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 46,00 ao km 63,40 (MT-358)**																									
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
9.10	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							
10	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 63,40 ao km 127,00 (MT-358)**																									
10.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	100%																							
10.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	100%																							
10.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
10.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
10.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	100%																							
10.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
10.7	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - VARIANTE DE	Acumulado	100%																							

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual	Progresso anual acumulado até 12-06-2026	jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
~~10.7~~	TRAÇADO KM 103 ATÉ 106	**Realizado**	~~100%~~																							
10.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(SET/25 - SET/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Anual		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/
		Progresso anual acumulado até 12-06-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
11	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 11 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-480)**																									
11.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
11.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
11.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	100%																							
11.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado **Realizado**	100%																							
11.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
11.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
11.7	Implantação de Acostamento	Acumulado **Realizado**	0%																							

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.