# CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
## (OUT/25 - OUT/26)

**RODOVIA:** MT-246
**CONCESSIONÁRIA** VIA BRASIL MT-246
**DATA DE ATUALIZAÇÃO:** 11/08/2026

| Item | Descrição | Anual Progresso anual acumulado até 11-08-2026 | | out/25 1ª Qui | out/25 2ª Qui | nov/25 1ª Qui | nov/25 2ª Qui | dez/25 1ª Qui | dez/25 2ª Qui | jan/26 1ª Qui | jan/26 2ª Qui | fev/26 1ª Qui | fev/26 2ª Qui | mar/26 1ª Qui | mar/26 2ª Qui | abr/26 1ª Qui | abr/26 2ª Qui | mai/26 1ª Qui | mai/26 2ª Qui | jun/26 1ª Qui | jun/26 2ª Qui | jul/26 1ª Qui | jul/26 2ª Qui | ago/26 1ª Qui | ago/26 2ª Qui | set/26 1ª Qui | set/26 2ª Qui | out/26 1ª Qui | out/26 2ª Qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,066 (MT-246)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.8 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 46,00 ao km 63,40 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 63,40 ao km 127,00 (MT-358)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - IMPLANTAR DRENAGEM SUPERFICIAL DO KM 100,00 AO KM 110,00 (ELE) | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | **SEGMENTO HOMOGÊNEO 11 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-430)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.