CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(OUT/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/09/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 11-09-2026		out/25 1ª Qui	out/25 2ª Qui	nov/25 1ª Qui	nov/25 2ª Qui	dez/25 1ª Qui	dez/25 2ª Qui	jan/26 1ª Qui	jan/26 2ª Qui	fev/26 1ª Qui	fev/26 2ª Qui	mar/26 1ª Qui	mar/26 2ª Qui	abr/26 1ª Qui	abr/26 2ª Qui	mai/26 1ª Qui	mai/26 2ª Qui	jun/26 1ª Qui	jun/26 2ª Qui	jul/26 1ª Qui	jul/26 2ª Qui	ago/26 1ª Qui	ago/26 2ª Qui	set/26 1ª Qui	set/26 2ª Qui	out/26 1ª Qui	out/26 2ª Qui
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,066 (MT-246)**																												
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
1.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)**																												
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
2.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)**																												
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)**																												
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
4.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
4.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-358)**																												
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-358)**																												
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
6.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
6.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-358)**																												
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-358)**																												
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
8.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
8.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 46,00 ao km 63,40 (MT-358)**																												
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
10	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 63,40 ao km 127,00 (MT-358)**																												
10.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	9%																										
10.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
10.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
10.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
10.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
10.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
10.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
10.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
10.9	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - IMPLANTAR DRENAGEM SUPERFICIAL DO KM 100,00 AO KM 110,00 LD,LE)	Acumulado Realizado	0%																										
11	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 11 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-430)**																												
11.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
11.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
11.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
11.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
11.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
11.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
11.7	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.