CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(OUT/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 09-10-2026		out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26
				1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui	1ª Qui	3ª Qui
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,046 (MT-246)**																												
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
1.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
1.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)**																												
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	10%																										
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
2.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)**																												
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)**																												
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
4.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
4.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-354)**																												
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-354)**																												
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
6.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
6.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-354)**																												
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-354)**																												
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
8.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
8.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 46,00 ao km 63,40 (MT-354)**																												
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	4%																										
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%																										
10	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 63,40 ao km 127,00 (MT-358)**																												
10.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																										
10.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
10.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
10.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
10.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%																										
10.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	5%																										
10.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%																										
10.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	19%																										
10.9	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - IMPLANTAR DRENAGEM SUPERFICIAL DO KM 100,00 AO KM 110,00 (LOTE)	Acumulado Realizado	0%																										
11	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 11 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-480)**																												
11.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																										
11.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																										
11.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																										
11.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%																										
11.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																										
11.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																										
11.7	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%																										

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.