CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(DEZ/25 - DEZ/26)

RODOVIA: MT-246
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-246
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 15/12/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 15-11-2026		dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
				1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui	1ª Qui
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 112,366 ao km 153,066 (MT-246)**															
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
1.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	11%													
1.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%													
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 153,066 ao km 192,866 (MT-246)**															
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	10%													
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
2.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	8%													
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 192,866 ao km 196,966 (MT-246)**															
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 229,200 ao km 247,200 (MT-343)**															
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
4.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	5%													
4.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%													
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 1,30 (MT-358)**															
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%													
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 1,30 ao km 15,30 (MT-358)**															
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%													
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
6.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%													
6.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%													
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 15,30 ao km 19,10 (MT-358)**															
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 19,10 ao km 46,00 (MT-358)**															
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%													
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
8.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%													
8.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	4%													
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 46,00 ao km 63,40 (MT-358)**															
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	4%													
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	100%													
10	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 10 - km 63,40 ao km 127,00 (MT-358)**															
10.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	15%													
10.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
10.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	12%													
10.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
10.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	100%													
10.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	80%													
10.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCAS	Acumulado Realizado	0%													
10.8	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	18%													
10.9	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - IMPLANTAR DRENAGEM SUPERFICIAL DO KM 100,00 AO KM 110,00 (LD/LE)	Acumulado Realizado	0%													
11	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 11 - km 0,00 ao km 3,70 (MT-480)**															
11.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%													
11.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%													
11.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%													
11.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Acumulado Realizado	0%													
11.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%													
11.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%													
11.7	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ACOSTAMENTO	Acumulado Realizado	0%													

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.